



Uso: supervisor
Rep. rptObraPublica

**MUNICIPIO DE TEKOM
YUCATAN**
Avances de Obra
Al 30/sep./2022

Fecha y hora de impresión: 02/Nov/2022 11:27 a. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
LP-FISM-R33-C	CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE TEKOM	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	183	CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/07/2022	31/08/2022	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	ROBERTO AGUILAR OSORIO	\$1,671,204.03	\$1,671,204.03	\$1,671,204.03	\$337,305.34	83.32%
LP-FISM-R33-C	REHABILITACION DE CALLES Y RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEKOM	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	184	REHABILITACION DE CALLES Y RED DE AGUA POTABLE EN TEKOM	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/07/2022	31/08/2022		Nueva	Licitacion	Contrato	JOSE ALBERTO FERNANDEZ ALCOCER	\$2,166,638.85	\$2,166,638.85	\$2,166,638.85	\$2,166,638.85	100.00%
LP-FISM-R33-C	CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CHIBULUB MUNICIPIO DE TEKOM	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180	GESTION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/02/2022	28/02/2022		Proceso	Licitacion	Contrato	IVAN CERVERA MIS	\$1,068,728.74	\$1,068,728.74	\$1,068,728.74	\$1,068,728.74	100.00%
LP-PARTICIPAI	LIMPIEZA Y REORDENAMIENTO EN EL SEGURERO MUNICIPAL DE TEKOM YUCATAN	Recaudación participable	250	GESTION DE PARTICIPACIONES MUNICIPALES	Finanzas y Tesorería	15/02/2022	23/02/2022		Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	JOSE ALBERTO FERNANDEZ ALCOCER	\$58,458.82	\$58,458.82	\$58,458.82	\$58,458.82	100.00%